



• BAUSTOFFPRÜFSTELLE Wismar GmbH • LÜBSCHER STRASSE 109 • 23966 WISMAR •

Stadt Kröpelin
Der Bürgermeister
Markt 1
18236 Kröpelin

Prüfbericht- Nr.: 1993/22	
Auftraggeber:	Stadt Kröpelin Der Bürgermeister
Auftragsgegenstand:	Ebenheitskontrollprüfung nach TP Eben - Berührende Messungen, Ausgabe 2017
Bauvorhaben: Aktenzeichen: Projekt-Nr.:	Ausbau der Bushaltestellen und Bahnhofstraße am Bahnhof Kröpelin ohne ohne
Einbaufirma:	Eurovia VBU GmbH ZS Rostock
Schichtart:	Asphaltdeckschicht
Witterung:	leicht bewölkt 13°C
Messgerät:	Planograf
Prüfer:	Herr Wendt
Prüfberichtsdatum / Zeichen:	24.10.2022 /Sc./We.

Der Prüfbericht umfasst 2 Seiten und 2 Anlagen.

Messstrecke: von Ansatz am Bauende bis Ansatz am Bauanfang

Fahrstreifen Richtung: Fahrtrichtung "Wismarsche Straße"

Lage der Messlinie: mittig des Fahrstreifens

Datum, Uhrzeit: 19.10.22 08:06	Geräte-Nummer: 348
Beginn [km]: Bau-km 0+652	Datei-Nummer: 0837
Ende [km]: Bau-km 0+000	Grenzwert [mm/4m]: 6
	Streifenbreite [m]:
	Faktor Schichtart:
Gesamtlänge [km]: 0,6517	Einheitspreis [€/m²]:
Summe p² [mm²]: 1625	
	Geschwindigkeit: 2,3 km/h
	Messmethode: TP Eben 2017

Ergebnistabelle:				19.10.22 08:06	
Station km	Meßwert (mm)	Überschreitung		Geschwindigkeit km/h	Kommentar
		p(mm)	p²(mm²)		
0,00008	34,37	28	784	0,3	Gefälleanbindung an "Bützower Straße" am Bauende
0,00345	6,23	0,23	0	1,6	Gefälleanbindung an "Bützower Straße" am Bauende
0,00706	10,97	5	25	1,4	Gefälleanbindung an "Bützower Straße" am Bauende
0,01121	6,32	0,32	0	0,8	
0,01921	7,09	1	1	2,5	
0,54808	7,92	2	4	1,9	auf Messlinie liegende Schachtabdeckung
0,61504	7,52	2	4	4,2	Tiefpunkt neben Regenablauf
0,63449	9,45	3	9	1,0	Längsfuge 1./2. Fertigerbahn an Fahrbahnaufweitung vor Anbindg. an "Wismarsche Straße"
0,63841	6,96	1	1	1,5	Längsfuge 1./2. Fertigerbahn an Fahrbahnaufweitung vor Anbindg. an "Wismarsche Straße"
0,64115	8,59	3	9	0,9	Längsfuge 1./2. Fertigerbahn an Fahrbahnaufweitung vor Anbindg. an "Wismarsche Straße"
0,64217	7,69	2	4	0,7	Längsfuge 1./2. Fertigerbahn an Fahrbahnaufweitung vor Anbindg. an "Wismarsche Straße"
0,64766	6,03	0,03	0	1,0	
0,65174	33,88	28	784	0,5	Gefälleanbindung an "Wismarsche Straße" am Bauanfang
			1625		


 Peter Wendt
 Bearbeiter




 Dipl.-Ing. (FH) D. Schaal
 Leiterin der RAP Stra-Prüfstelle



